

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в январе 2018г.

№ пп	Дата и время		Наименование электро- установки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень потребителей 3-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	10.01.18 08-50	10.01.18 15-00	ПС-110/10	ячейка №35 шкаф КРУ-ХП с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	проверка РЗ	
2.	11.01.18 08-20	11.01.18 14-30	ПС-110/10	трансформатор Т-2 25000кВА-ТРДН-25000/110-76-У1	ППР	
3.	15.01.18 09-30	15.01.18 15-30	РП-1	ячейка №22, КСО с ВВ/TEL -10-20/1000-У2 TER_CM_16_2	ППР	

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в феврале 2018г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	05.02.2018 12-00	05.02.2018 13-35	КТП-11	I с.ш. и II с.ш 0,4кв	замена кабеля 0,4кВ по заявке Потребителя	ЗАО «Атлант», ООО «Компания Регион», ИП Кожевников, ООО «Наша фирма», ООО «РИК СТРОЙ»
2.	16.02.2018 12-00	16.02.2018 13-09	КТП-5	II с.ш 0,4кв	замена кабеля 0,4кВ по заявке Потребителя	ООО «Гент Сервис», ООО «Старооскольский автоцентр «КАМАЗ»,

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в марте 2018г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	26.03.2018 11-06	26.03.2018 11-30	РП-1	ТСН-2 ТМ-25	Текущий ремонт. Переключение ПБВ	
2.	26.03.2018 13-10	26.03.2018 13-40	РП-1	ТСН-1 ТМ-25	Текущий ремонт. Переключение ПБВ	
3.	27.03.2018 09-20	27.03.2018 11-10	КТП-5	Т-2 ТМЗ-1000	Устранение течи масла	

И.о. начальника ЦСП

И.В. Кравченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» за апрель 2018г.

№	Дата и время		Наименование	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1	03.04.18 10-20	03.04.18 14-50	ПС-110/10	II секция шин 10кВ А100х10, ОФРС-10-750, РВО-10У	выполнение ППР
2	03.04.18 08-40	03.04.18 10-10	РП-1	ячейка №22 КСО-298-8ВВ-600с ВВ/TEL-10	замена блока питания защиты
3	04.04.18 09-10	04.04.18 15-00	РП-2	ячейка №12 шкаф КСО-298 с ВПМП-10-630-20	выполнение ППР
4	05.04.18 09-40	05.04.18 14-40	ПС-110/10	IV секция шин 10кВ А100х10, ОФРС-10-750, РВО-10У	выполнение ППР
5	23.04.18 09-15	23.04.18 14-35	КТП-13	в/вольтный шкаф №1, ВВ-2 с ВМПз-17 УЗ, Т-1 ТМЗ-1000/10Э, РУ-0,4кВ I секция шин	выполнение ППР

Начальник ЦСП

Осадченко В.А.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в мае 2018г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	03.05.2018 09-35	03.05.2018 15-25	РП-6	ячейка №5 шкафа КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10, ТМ-40кВА	выполнение ППР
2.	10.05.2018 09-28	10.05.2018 15-15	РП-2	ячейка №15 - шкаф КСО-285 с ВПМП-10-630--20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
3.	14.05.2018 09-26	14.05.2018 14-45	РП-6	ячейка №5 шкафа КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР
4.	16.05.2018 09-20	16.05.2018 14-30	ТП-1	трансформатор Т-2 Псш 0,4кВ	замена перемычек от Т-2 до ввода 0,4кВ №2.
5.	22.05.2018 09-10	22.05.2018 15-20	РП-6	ячейка №5 шкафа КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10, ТМ-40кВА	выполнение ППР
6.	24.05.2018 09-16	28.05.2018 15-20	ПС-110/10	Т-2 ТРДН-25МВА	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июне 2018г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	04.06.2018 09-20	04.06.2018 15-05	РП-2	ячейка №19 шкаф КСО-285 с ТМ-25кВА	выполнение ППР	нет
2.	05.06.2018 09-51	05.06.2018 14-55	КТП-4	І и Ісш 0,4кВ	выполнение ППР	нет
3.	06.06.2018 09-54	06.06.2018 14-35	РП-2	ячейка №6 шкаф КСО-285 ТМ-25кВА	выполнение ППР	нет
4.	08.06.2018 09-53	08.06.2018 10-45	РП-6	трансформатор ТСН-1 40кВА	устранение течи масла	нет
5.	13.06.2018 10-00	13.06.2018 15-47	РП-2	ячейка №14 шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10	выполнение ППР	нет
6.	13.06.2018 09-21	13.06.2018 11-10	ТП-1	Т-1, І сш 0,4кВ	выполнение ППР	ООО «СТРОЙ-БЕТОН»
7.	18.06.2018 09-25	18.06.2018 14-50	РП-2	ячейка №2 шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10	выполнение ППР	нет
8.	19.06.2018 09-25	19.06.2018 15-35	РП-2	ячейка №7 шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10	выполнение ППР	нет
9.	20.06.2018 09-15	20.06.2018 15-30	РП-2	ячейка №28 шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10	выполнение ППР	нет
10.	21.06.2018 09-42	21.06.2018 16-00	РП-6	ячейка №10 КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР	нет
11.	21.06.2018 10-10	21.06.2018 15-30	ПС-110/10	ячейка №15 КРУ-ХІІ с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР	нет
12.	25.06.2018 09-50	25.06.2018 15-20	РП-6	ячейка №2 КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР	нет

13.	26.06.2018 09-00	26.06.2018 14-50	РП-6	ячейка №1 КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР	нет
14.	26.06.2018 09-30	26.06.2018 14-50	РП-6	ячейка №12 КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР	нет
15.	27.06.2018 09-30	27.06.2018 14-55	РП-6	ячейка №6 КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР	нет
16.	27.06.2018 10-05	27.06.2018 15-40	ПС-110/10	ячейка №47 КРУ-ХИ с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР	нет
17.	28.06.2018 09-00	28.06.2018 15-40	РП-2	ячейка №14 шкаф КСО-285 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10	выполнение ППР	АБЗ АО «КМАПЖС»
18.	29.06.2018 09-15	29.06.2018 14-00	РП-6	ячейка №15 КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение ППР	нет

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в июле 2018г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	23.07.18 08-45	23.07.2018 16-30	ПС-110/10	ячейка №37 КРУ-ХII с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	перенос кабеля	нет
2.	23.07.18 08-45	23.07.2018 16-30	РП-3	ячейка №5 шкаф КСО-273 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10	перенос кабеля	нет
3.	24.07.18 08-40	24.07.2018 16-11	ПС-110/10	ячейка №44 КРУ-ХII с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	перенос кабеля	нет
4.	24.07.18 08-40	24.07.2018 16-11	РП-3	ячейка №6 шкаф КСО-273 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10	перенос кабеля	нет
5.	25.07.18 08-45	25.07.2018 16-20	ПС-110/10	ячейка №9 КРУ-ХII с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	перенос кабеля	нет
6.	26.07.18 08-40	26.07.2018 15-55	ПС-110/10	ячейка №12 КРУ-ХII с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	перенос кабеля	нет

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в августе 2018г.

№ п/п	Дата и время		Наименование эл. установки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	01.08.18 09-30	01.08.2018 15-20	РП-3	ячейка №2 шкаф КСО-273 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10	выполнение графика ППР	нет
2.	02.08.18 09-45	02.08.2018 15-20	РП-1	ячейка №9а шкаф КСО 2298 с ВБУПЗ-10-20	выполнение графика ППР	нет
3.	02.08.18 09-25	02.08.2018 14-20	ТП-«Форбо»	трансформатор Т-1 400кВА, Iсш 10кВ	выполнение графика ППР	нет
4.	03.08.18 09-30	03.08.2018 14-15	РП-1	ячейка №20 шкаф КСО 2298 с ВБУПЗ-10-20	выполнение графика ППР	нет
5.	03.08.18 09-10	03.08.2018 14-00	ТП-«Форбо»	трансформатор Т-2 400кВА, II сш 10кВ	выполнение графика ППР	нет
6.	06.08.18 09-15	06.08.2018 15-00	ПС-110/10	ячейка №37 КРУ-ХII с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение графика ППР	нет
7.	06.08.18 09-25	06.08.2018 15-10	РП-3	ячейка №5 КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение графика ППР	нет
8.	07.08.18 08-50	07.08.2018 15-00	ПС-110/10	ячейка №44 КРУ-ХII с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение графика ППР	нет
9.	07.08.18 08-55	07.08.2018 14-40	РП-3	ячейка №6 КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение графика ППР	нет
10.	09.08.18 08-37	09.08.2018 11-10	РП-3	ячейка №9 КСО-272 с НТМИ-10	выполнение графика ППР	нет
11.	09.08.18 13-03	09.08.2018 15-10	РП-3	ячейка №4 КСО-272 с НТМИ-10	выполнение графика ППР	нет
12.	14.08.18 12-30	14.08.2018 17-20	РП-3	Iсш 10кВ, ячейка №7 КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение графика ППР	ТП-«СТМ» АО «КМАПЖС»
13.	15.08.18 12-35	15.08.2018 16-10	РП-3	Псш 10кВ, ячейка №8 КСО-272 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение графика ППР	КТП-«БСК – «Старый Оскол»

14.	15.08.18 12-35	15.08.2018 16-10	РП-3	ячейка №3 КСО-272 с ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение графика ППР	нет
15.	17.08.18 09-20	17.08.2018 13-45	КТПН-45	КТПН-72 с ТМ-400/10	выполнение графика ППР	ООО «Евро-Лига»
16.	29.08.18 09-00	29.08.2018 11-00	РП-3	Исш 0,4кВ шкафы ЩО-70	выполнение графика ППР	ООО «Юникс-Профи» ООО «ОЭМК Втормет» ИП. Ктитаров ИП Гальцов
17.	29.08.18 12-00	29.08.2018 14-25	РП-3	Псш 0,4кВ шкафы ЩО-70	выполнение графика ППР	АБК-«СТМ» АО «КМАПЖС»
18.	31.08.18 09-25	31.08.2018 14-25	КТПН-22	КТПН-72 с ТМ-400/10	выполнение графика ППР	ООО «МЕЖРЕГИОНДОРМЕТСНАБ»

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в сентябре 2018г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт
	ввода в ремонт	вывода после ремонта			
1.	03.09.2018 14-35	06.09.2018 13-05	ПС-110/10	Т-1 ТРДН-25МВА	выполнение ППР
2.	10.09.2018 09-10	12.09.2018 13-05	ПС-110/10	Т-2 ТРДН-25МВА	выполнение ППР
3.	14.09.2018 09-10	14.09.2018 14-30	РП-3	ячейка №10, шкаф КСО-272 ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2, Т-2 ТМ-400кВА	выполнение ППР
4.	15.09.2018 09-25	15.09.2018 11-35	РП-1	ячейка №17 , КВЛ-10кВ.№1/17	выполнение ППР
5.	25.09.2018 09-10	25.09.2018 15-15	РП-3	ячейка №2, шкаф КСО-272 ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
6.	28.09.2018 09-00	28.09.2018 14-10	РП-2	ячейка №20, шкаф КСО-285 ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР
7.	30.09.2018 09-35	30.09.2018 15-10	РП-2	ячейка №30, шкаф КСО-285 ВПМП-10-630-20 привод ППО-10У2	выполнение ППР

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в октябре 2018г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	02.10.2018 09-20	02.10.2018 14-40	КТП-14	II с.ш. 0,4кв	выполнение графика ППР	-
2.	03.10.2018 10-00	03.10.2018 14-50	КТП-14	I с.ш 0,4кв	выполнение графика ППР	-
3.	05.10.2018 09-15	05.10.2018 14-40	КТП-13	Т-2 ТМЗ-1000/10, II с.ш. 0,4кв	выполнение графика ППР	АО «Оскольские дорги»- Битумохранилище ООО «Трансэнерго»-АБЗ, ИП Васильев С.А. ООО «Домостроитель», ООО НПО «Гидропривод».
4.	09.10.2018 09-10	09.10.2018 15-20	РП-6	яч.№13 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение графика ППР	-
5.	10.10.2018. 13-38	10.10.2018. 15-40	КТПН-2	КТПНУ-72, ТМ-160/10	выполнение графика ППР	ООО «Оскольские огнеупоры».
6.	11.10.2018 09-08	11.10.2018 15-00	РП-6	яч.№3 шкаф КВП-10/13-630 с ВМПП-10-630-20 привод ППВ-10	выполнение графика ППР	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в ноябре 2018г.**

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	12.11.2018 08-50	16.11.2018 14-40	РП-1	Ячейка №5 КСО-273 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10	Реконструкция: замена ВМ на ВВ	-
2.	19.11.2018 09-20	26.11.2018 09-37	РП-1	Ячейка №12 КСО-273 с ВМПП-10-630-20 привод ППО-10	Реконструкция: замена ВМ на ВВ	-
3.	26.11.2018 09-05	Продолжают работать	РП-3	Ячейка №7 КСО-273 с ВМПП-10-630-20 привод ПП-67	Реконструкция: замена ВМ на ВВ	-

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ЗАО «Спецэнерго» в декабрь 2018г.

№ п/п	Дата и время		Наименование электроустановки	Перечень вводимого в ремонт и выводимого из ремонта электрооборудования	Причина вывода в ремонт	Перечень Потребителей третьей категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение потребления электроэнергии
	ввода в ремонт	вывода после ремонта				
1.	26.11.2018 09-05	11.12.2018 15-20	РП-3	Ячейка №7КСО-273 с ВМПП-10-630-20 привод ПП-67	Реконструкция: замена ВМ на ВВ	-
2.	12.12.2018 10-22	12.12.2018 16-22	РП-6	Исш 10кВ	ППР	КТП -АБЗ «Оскольские дороги», КТП- «Исследователь КМА», КТП- «ТДМ»
3.	13.12.2018 10-15	13.12.2018 16-05	РП-6	II сш 10кВ	ППР	КТП -«БелДорСтрой»

Начальник ЦСП

В.А. Осадченко